

恩智川（法善寺）多目的遊水地 工事進捗状況 令和2年2月時点



恩智川（法善寺）多目的遊水地全景写真（H31.1）



①-1 文化財掘削状況(令和2年2月17日時点)
(計画掘削深さ 4.7mの内、2.3mまでの掘削完了。)



①-2 文化財掘削状況(令和2年2月17日時点)



②-1 杭打状況（令和2年2月3日時点）



②-② 杭打状況（令和2年2月3日時点）

※杭打作業は排水門を支えるための杭を施工する作業です。今回工事では、長さ 9m～10mの杭を計 36 本施工しました。