

12-9 港湾緑地整備の進捗率

地区		全体計画 (昭和48～令和元年度)	平成30年度までの 実績	令和元年度	令和元年度までの 進捗率
堺 泉 北 港	泉北1区	3,000 m ²	3,000 m ²	— m ²	100 %
	泉北4区	4,000	4,000	—	100
	泉北5区	40,000	40,000	—	100
	泉北6区	130,000	60,000	—	46.1
	泉北7区	55,378	55,378	—	100
	泉大津旧港	15,000	15,000	—	100
	計	247,378	177,378	—	71.7
阪 南 港	阪南1区	119,207	119,207	—	100
	岸和田地区	7,000	7,000	—	100
	忠岡地区	7,000	7,000	—	100
	木材地区	9,000	9,000	—	100
	岸和田旧港	16,000	16,000	—	100
	計	158,207	158,207	—	100
合 計		405,585	335,585	0	82.7