

9-10 在来線鉄軌道騒音・振動対策の実施状況

(平成29年度末現在)

対策の種類		対策の内容
防音壁の設置		288.8 km (上下線の合計)
ロングレールの敷設		1072.2km (")
弾性枕木の敷設		99.3 km (")
鉄橋の防音工事		52ヶ所
無道床鉄橋の有道床化		432ヶ所
レール表面の削正 (平成29年度実績)	一般部	148.5km (延長距離)
	溶接部	772ヶ所