

## ■ 目標値未達成の要因について

〔1〕

30年度の 成果測定指標	単位	30年度の目標値	30年度の実績値
設備投資額	億円	60	53

未達成の要因と分析	<p>・H30年度の設備投資にかかる実績の減少は、主に運管付帯設備の更新工事について、前年度（H29年度）の遅れ（一体的更新としたことによる発注遅れ）の影響や、放送設備の仕様検討の際に新たに詳細設計が必要となる機能が発見され、仕様検討および製作期間に変更が生じたため工期変更を行い、H30年度の出来高の一部をR1年度に持ち越したことなどによるもの。</p>
-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

今後の改善方策	<p>・執行管理を適切に行い、設備の新設や修繕を図る。</p>
---------	---------------------------------